

2019 年挪城泵站二期管道改造工程 绩效评价报告

一、专项资金基本情况

1. 资金基本情况

时间：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止

设立依据：即水呈【2018】10 号、即财农督【2018】35 号

用途：项目位于即墨区挪城水库溢洪道南侧，主要工程建设内容为：对挪城泵站二期管道进行改造，更换穿坝及坝后 DN1000 钢管 90 余米，配套流量计及计量井、各种管件等，并恢复坝顶及对出水口进行改造。

2. 绩效目标

总目标：2019 年完工并通水。

年度目标：2019 年完工并通水。

二、绩效评价结论

1. 专项资金预算安排 73 万，执行 73 万，资金使用情况：土石方工程 15.1 万，管道、管件及检查井工程 39.8 万，水库出水口改造 18.1 万。

2. 资金绩效目标完成情况：顺利完工并通水。

三、主要经验和做法

通过对挪城综合泵站进行改造，提高了挪城泵站向挪城水库的提水能力，保障了挪城水库充足的储备水源。

四、存在的问题及改进建议

项目建设需要与挪城综合泵站配合施工，所以项目进度

有部分不可预测性。

青岛市即墨区水资源综合管理中心

2020年3月12日

