

2019 年（华山检查站建设项目）绩效评价报告

为贯彻落实公安工作重点任务和基层基础建设三年攻坚战的重要任务工作部署，全面做好海军节和新中国成立 70 周年大庆重大安保工作，建设华山检查站一处，切实提高对人、车、物的核查效能，为重大安保活动奠定坚实基础。

一、专项资金基本情况

1、资金基本情况

设立时间：2019 年即财行呈[2019]38 文即墨区财政局关于市公安局即墨分局申请 2019 年技侦基础信息采集系统、图侦工作室建设等专项资金的办理意见设立该专项资金。

设立依据：全省基层基础建设三年攻坚战和海军节、新中国成立 70 周年大庆重大安保工作要求。

资金用途：建设检查站一处，为重大安保活动奠定坚实基础。

2、绩效目标

通过华山检查站建设，进一步加快推进查控智能化系统建设，切实提高对人、车、物的核查效能，提升预警处置能力。

二、绩效评价结论

1、专项资金预算安排数、执行数和资金使用情况

2019 年该专项资金预算安排数为 54.97 万元，其中办公用品、网络监控预算 17.473 万元，工程预算 37.497 万元。2019 年 3 月 29 日我局向财政局上件申请开展此项目，4 月 17 日财政

回复办理意见同意开展此项目。因海军节于 2019 年 4 月 23 日举行，为确保检查站及时投入使用，2019 年 4 月 8 日我局委托青岛正源工程造价咨询事务所有限公司编制了工程预算报告，预算总值为 36.955997 万元。2019 年 4 月 10 日我局与青岛众辰建筑安装工程有限公司签定施工合同开工建设，合同价款 36.955997 万元。4 月 20 日工程验收合格。2019 年 6 月 26 日，向财政申请拨付工程款，财政局暂未拨付。12 月 11 日，财政局拨付办公用品、网络监控款 17.473 万元。目前，尚有 36.955997 万元工程款未付。

2、资金绩效目标完成情况

建设检查站 1 处，通过检查站建设，进一步加快推进查控智能化系统建设，切实提高对人、车、物的核查效能，提升预警处置能力。

三、主要经验和做法

定期召开项目调度会，加强项目管理，严格落实项目绩效主体责任，强化资金绩效约束力度，确保专款专用。

四、存在的问题及改进建议

因该项目工程建设时间紧，任务重，未按照政府采购有关程序执行，建议财政局拨付 36.955997 万元工程款。下步完善政府采购流程，严格执行政府采购规定。

2020 年 3 月 6 日